

Centre communautaire d'Évain

Retour sur les faits – Échéanciers des démarches réalisées
depuis l'effondrement

5 AVRIL 2026

Effondrement partiel de l'aréna



Mesures d'urgence

Déclenchement des mesures d'urgence.



Mobilisation

Mobilisation des employés du Service des loisirs.



Sécurisation

Fermeture et sécurisation immédiate des lieux.



Coordination

Mise en place de la coordination des interventions d'urgence.

●
5 AVRIL

●
48 H

●
AVRIL

●
ÉTÉ

●
À VENIR



RÉPONSE IMMÉDIATE

Dans les 48 heures suivant l'effondrement



Mobiliser

Équipes municipales, entrepreneurs spécialisés et experts.



Évaluer

Évaluation préliminaire des dommages.



Protéger

Mesures de sécurité pour protéger la population et les intervenants.



Démanteler

Démantèlement des sections endommagées et jugées à risque.



Nettoyer

Nettoyage des débris et sécurisation des zones touchées.



Assurer

Début des démarches auprès de l'assureur.



5 AVRIL



48 H



AVRIL



ÉTÉ




À VENIR



AVRIL 2026

Sécurisation et expertise



5 AVRIL

48 H

AVRIL

ÉTÉ

À VENIR

23 AVRIL 2026

Récupération des biens – section avant



RÉCUPÉRER EN SÉCURITÉ

Accompagnement
des organismes et
des utilisateurs

Une intervention ciblée

Accompagnement des organismes et des utilisateurs dans la récupération de leur matériel et de leurs équipements.



Accompagner

Présence auprès des
organismes et des
utilisateurs.



Sécuriser

Accès encadré à la
section avant du
bâtiment.



5 AVRIL



48 H



AVRIL




ÉTÉ



À VENIR

AVRIL À SEPTEMBRE 2026

Volet usagers et organismes



1. Comprendre les besoins

Rencontres avec les organismes et les utilisateurs de l'aréna.
Analyse des besoins des différents groupes touchés par la fermeture.



5 AVRIL



48 H



2. Réorganiser les activités

Élaboration de stratégies de réorganisation.
Recherche de solutions temporaires pour maintenir les services à la population.



AVRIL



3. Mettre en place les solutions

Négociation et préparation d'ententes de collaboration.
Relocalisation progressive des organismes et des utilisateurs lorsque possible.



ÉTÉ



À VENIR

AVRIL À SEPTEMBRE 2026

Volet chantier



1. Analyser

Poursuite des analyses structurales.
Détermination des sections du bâtiment pouvant être conservées.



5 AVRIL



48 H



2. Démolir

Préparation des plans de démolition.
Réalisation des travaux de démolition sécuritaire.



AVRIL



3. Protéger

Début des travaux d'hivernisation.
Nettoyage et réaménagement du site.



ÉTÉ



À VENIR



ÉTÉ 2026

Préparation de la reconstruction



Assurances

Poursuite des démarches
auprès des assureurs.



Mandats professionnels

Préparation des mandats
requis pour les prochaines
phases de reconstruction des
secteurs touchés par
l'effondrement.



5 AVRIL



48 H



AVRIL



ÉTÉ



À VENIR



PROCHAINES ÉTAPES

Étapes en cours et à venir



Réouvrir

Compléter les travaux afin de permettre la réouverture de la bibliothèque et des locaux de l'Âge d'Or.



Hiverner

Poursuivre l'hivernisation des sections conservées, incluant la dalle, les structures existantes et la partie avant du bâtiment.



Concevoir

Octroyer les contrats professionnels en architecture, en structure et en mécanique du bâtiment.

5 AVRIL

48 H

AVRIL

ÉTÉ

À VENIR

